

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ</b>              | A 6.Doğal Afetlere Karşı Yaşam Alanlarını Modernize Ederek, Zenginleştirmek                                                                       |
| <b>HEDEF</b>             | SH 6,2 Kamusal Açık Alanlarda Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek                                                                        |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> | <b>2024 Yılında Avcılarda Güvenli Belediye Hizmet Binaları Yapı Stoğu Oluşturmak Ve Kentsel Tüm Yolların Standart Kaliteye Ulaşımını Sağlamak</b> |

| Faaliyet No                                                                                                                                            | Performans Göstergeleri                                                                           | 2024 Tahmini | 2024 Gerçekleşen                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6.02.01                                                                                                                                                | 1 Belediye hizmet binası yapımı (ORAN)                                                            | 80           | 0                                                                  |
| Yüklenici ile olan sözleşme feshi gerçekleştirilmiş olup, İBB tarafından yapılacaktır.                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 2 Araç trafiğinden arındırılmış kent meydanı ve yayalaştırılmış cadde ve sokak tanzimi (m) (ORAN) | 100          | 0                                                                  |
| Şükran Sokak, Ege Sokak ve Mareşal Caddesi 2. Kısım Projeleri hazırlanmış olup, ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir. |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 3 Park ve zemin altı otopark yapım (ORAN)                                                         | 10           | 0                                                                  |
| Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 4 Spor kompleksi yapımı (ORAN)                                                                    | 100          | 48                                                                 |
| Komşu parsel ile olan hafriyat problemi çözülmediğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 5 Nikâh sarayı yapım işi (ORAN)                                                                   | 100          | 0                                                                  |
| Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 6 Kültür Evi Yapım işi (Cem Evi) (Oran)                                                           | 100          | 0                                                                  |
| Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 7 Konteyner Kent Yapım işi (Oran) (ORAN)                                                          | 100          | 100                                                                |
| Hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                                                                            |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 8 Sosyal Tesis Yapım işi (Oran)                                                                   | 100          | 0                                                                  |
| Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 9 Okul Spor Salonu Yapım işi (ORAN)                                                               | 100          | 0                                                                  |
| Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                                                                 |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.01                                                                                                                                                | 10 Kent Evi Yapım işi (ORAN)                                                                      | 0            | 100                                                                |
| Hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                                                                            |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.02                                                                                                                                                | 1 Erişilebilir Sokak ve cadde projelerini hazırlama (METRE)                                       | 1000         | 1000                                                               |
| Öğretmenler Caddesi ve Spor Sokak projeleri hazırlanmış olup, hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                              |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.02                                                                                                                                                | 2 Fen işleri hizmetlerinden memnuniyet oran (ORAN)                                                | 100          | 80                                                                 |
| Gelen talepler doğrultusunda hedeflenen performansın %80'i gerçekleşmiştir.                                                                            |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 1 Parke taş (Yol), kaldırım, rampa, yağmur suyu kanalı yapımı (METRE)                             | 50000        | 74.959 m <sup>2</sup> kaldırım ve yol – 5.613 m yağmur suyu kanalı |
| Gelen talepler ve İlçe genelinde devam eden kentsel dönüşümden dolayı hedeflenen performanstan fazlası gerçekleştirilmiştir.                           |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 2 Afet ile mücadele kapsamında gelen taleplerin karşılanma oranı (ORAN)                           | 80           | 80                                                                 |
| Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                                |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 3 Asfalt kaplama/ yama yapımı (TON)                                                               | 20000        | 33991 ton                                                          |
| Gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen performanstan fazlası gerçekleştirilmiştir.                                                |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 4 Yol meydan aydınlatma yapımı (METRE)                                                            | 2000         | 3900                                                               |
| Gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen performanstan fazlası gerçekleştirilmiştir.                                                |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 5 Alt yapı taleplerinin karşılanma oranı (ORAN)                                                   | 100          | 100                                                                |
| Gelen talepler doğrultusunda hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                                               |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.03                                                                                                                                                | 6 Fen işleri diğer hizmet taleplerinin karşılanma oranı (ORAN)                                    | 80           | 80                                                                 |
| Gelen talepler doğrultusunda hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                                               |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.04                                                                                                                                                | 1 Kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlarda imar yollarının açılması oranı (ORAN)          | 100          | 0                                                                  |
| 2024 yılı içerisinde terki yapılan ve kamulaştırılan alan olmadığından hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.                                  |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.04                                                                                                                                                | 2 İmar Müdürlüğü yasal işlemleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkılmasının sağlanması (M3)         | 1000         | 0                                                                  |
| Müdürlüğümüzce kaçak yapıların yıkılması için 2 adet yıkım ihalesi yapılmış olup, katılım sağlanmadığından ihale iptal edilmiştir.                     |                                                                                                   |              |                                                                    |
| 6.02.05                                                                                                                                                | 1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı (Belediye, Okul, Muhtarlık) (ORAN)                          | 100          | 100                                                                |
| Gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.                                                           |                                                                                                   |              |                                                                    |

| SIRA         | KODU    | FALİYETLER                                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                |          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|
|              |         |                                                                                                                                     | Bütçe                       | Gerçekleşen    | Oran (%) |
| 1            | 6.02.01 | Planlanan ve onaylanmış, sürdürülebilir yaşam alanlarına dönük projelerin yapım işini yürütmek                                      | 311.100.000,00              | 90.542.603,74  | %29      |
| 2            | 6.02.02 | Yaşayan sokak ve cadde projelerini hazırlamak                                                                                       | 1.200.000,00                | 200.000,00     | %17      |
| 3            | 6.02.03 | Yol yapım ve bakım faaliyetleri yürütmek                                                                                            | 186.353.292,00              | 273.238.627,98 | %147     |
| 4            | 6.02.04 | İmar planına göre kamuya terki yapılan ve kamu-laştırılan alanlardan geçen imar yollarının açılması                                 | 6.000.000,00                | 4.161.122,21   | %69      |
| 5            | 6.02.05 | Belediye sınırları içerisinde kalan her türlü kamu binası ve hizmet birimlerinin bakım, onarım ve yeniden yapılması işlerini yapmak | 51.030.000,00               | 154.746.118,47 | %303     |
| Genel Toplam |         |                                                                                                                                     | 555.683.292,00              | 522.888.472,40 | %94      |