

AMAÇ	6	DOĞAL AFETLERE KARŞI YAŞAM ALANLARINI MODERNİZE EDEREK ZENGİNLEŞTİRMEK		
HEDEF	6.2	KAMUSAL AÇIK ALANLARDA YAŞANABİLİR ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	2023 YILINDA AVCILARDA GÜVENLİ BELEDİYE HİZMET BİNALARI YAPI STOĞU OLUŞTURMAK VE KENTSEL TÜM YOLLARIN STANDART KALİTEYE ULAŞIMINI SAĞLAMAK			
FAALİYET NO	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2023 TAHMİNİ	2023 GERÇEKLEŞEN	
6.02.01	1 Belediye hizmet binası yapımı (ORAN)	70	7	
	Yüklenici mali acz içerisinde olduğundan sözleşme feshi gerçekleşecek.			
6.02.01	2 Trafiğe kapalı cadde ve sokak tanzim alanı (ORAN)	35	35	
	Hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.			
6.02.01	3 Park ve zemin altı otopark yapımı (ORAN)	50	0	
	İBB ile proje değerlendirme çalışmalarının devam etmesi ve ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.			
6.02.01	4 Spor kompleksi yapımı (ORAN)	60	10	
	Uygulama projesinin 2023 son çeyreğine uzaması nedeni ile ihalesi ve sözleşmesi son çeyrekte yapılmış olup, işin %10 gerçekleşmiştir.			
6.02.01	5 Nikâh sarayı yapım işi (ORAN)	60	0	
	Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.			
6.02.01	6 Kültür evi yapım işi (ORAN)	50	0	
	Ödenek yetersizliğinden hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.			
6.02.01	7 Kent evi yapım işi (ORAN)	30	55	
	Hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.			
6.02.02	1 Erişilebilir Sokak ve cadde projelerini hazırlama (METRE)	2.000	2.000	
	Sükran Sokak, Ege Sokak ve Mareşal Caddesi 2. Kısım Projeleri hazırlanmış olup, 2024 yılında gerçekleştirilecektir.			
6.02.02	2 Fen işleri hizmetlerinden memnuniyet oran (ORAN)	100	85	
	Şikâyet Yönetimi Süreci gereği gelen taleplerin %85 oranında gerçekleştirilmiştir.			
6.02.03	1 Parke taş (Yol), kaldırım, rampa, yağmur suyu kanalı yapımı (METRE)	1000	80.725 m ² kaldırım ve yol 4500 m yağmur suyu kanalı	
	Şikâyet Yönetimi Süreci gereği gelen taleplerin %85 oranında gerçekleştirilmiştir.			

6.02.03	2 Afet ile mücadele kapsamında gelen taleplerin karşılanma oranı (ORAN)		100	90	
	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hedeflenen performansın %90'ı gerçekleştirilmiştir.				
6.02.03	3 Asfalt kaplama/ yama yapımı (TON)		30.000	43.931	
	Gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen performanstan fazlası gerçekleştirilmiştir.				
6.02.03	4 Yol meydan aydınlatma yapımı (METRE)		400	400	
	Hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.				
6.02.03	5 Alt yapı taleplerinin karşılanma oranı (ORAN)		100	90	
	Kazı Kontrol Süreci, Ruhsatlandırma Yönetimi Süreci, Harç Ve Teminat Talepleri Yönetimi Süreci ile ilgili gelen talepler %90 oranında gerçekleştirilmiştir.				
6.02.03	6 Fen işleri diğer hizmet taleplerinin karşılanma oranı (ORAN)		100	90	
	Şikâyet Yönetimi Süreci gereği gelen taleplerin %90 oranında gerçekleştirilmiştir.				
6.02.04	1 Kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlarda imar yollarının açılması oranı (ORAN)		100	0	
	2023 yılı içerisinde terki yapılan ve kamulaştırılan alan olmadığından hedeflenen performans gerçekleştirilememiştir.				
6.02.04	2 İmar Müdürlüğü yasal işlemleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkılmasının sağlanması (M3)		500	0	
	Müdürlüğümüzce kaçak yapıların yıkılması için 2 adet yıkım ihalesi yapılmış olup, katılım sağlanmadığından ihale iptal edilmiştir.				
6.02.05	1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı (Belediye, Okul, Muhtarlık) (ORAN)		100	100	
	Gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen performans gerçekleştirilmiştir.				
SIRA	KODU	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Gerçekleşen	Oran (%)
1	6.02.01	Planlanan ve onaylanmış, sürdürülebilir yaşam alanlarına dönük projelerin yapım işini yürütmek	186.000.000,00	27.218.020,22	15
2	6.02.02	Yaşayan sokak ve cadde projelerini hazırlamak	1.000.000,00	1.000.000,00	100
3	6.02.03	Yol yapım ve bakım faaliyetleri yürütmek	92.000.000,00	197.244.415,83	214
4	6.02.04	İmar planına göre kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlardan geçen imar yollarının açılması	4.000.000,00	1.599.950,97	40
5	6.02.05	Belediye sınırları içerisinde kalan her türlü kamu binası ve hizmet birimlerinin bakım, onarım ve yeniden yapılması işlerini yapmak	25.000.000,00	39.590.985,01	158
GENEL TOPLAM			308.000.000,00	266.653.372,03	87